

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
1	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1สาย เลียบบคลองส่งน้ำหนองกา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 1,380 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ค สล.น้อยกว่า 4,140 ตรม.	140,000	140,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 สาย หน้าวัดป่า-นานายน้อย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 880 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 2,640 ตรม.	85,500	85,500	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนน บ้านวังกำแพง หมู่ที่2 สาย เขาหินเหิน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,330 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ค สล.น้อยกว่า 5,320 ตรม.	228,000	228,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชึบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดทำ คู่มือ บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
4	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่3 สายไร่นางคำเบา -เขาท่า งอย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50.00 ม. ยาว 1,435 ม. หน้า 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อย กว่า 5,022.50 ตรม.	200,800	200,800	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่3 สายไร่นายจันทร์ - ไร่นาย จอม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ยาว 1,435 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 5,022.50 ตรม.	188,700	188,700	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่5 สาย หลังวัดป่า	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-5.00 ม. ยาว 700 ม. หน้า 0.10 ม.หรือมี พื้นที่คสล.น้อยกว่า 2,930 ตรม.	179,600	179,600	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดทำ คู่มือ บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
7	โครงการปรับปรุงถนน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สาย อ่างฝักแหน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50.00 ม.ยาว 187.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมี พื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,028.50 ตรม.	126,700	126,700	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายไร่นางเพลิน-ไร่นาย บวย	ขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 ม.ยาว 1,265 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล. น้อยกว่า 3,795 ตรม.	177,000	177,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกลางบ้าน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 525ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล. น้อยกว่า 1,089 ตรม.	61,000	61,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนน บ้านโนนนางพวง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายบุญชู-นาใหญ่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 525 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ค สล.น้อยกว่า 2,100 ตรม.	95,800	95,800	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
11	โครงการปรับปรุงถนน บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 สายเขาขวาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อย กว่า 1,920 ตรม.	193,000	193,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนน บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่9 สายเขาสามพันตา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 ม.ยาว 1,050 ม. หนา 0.10 ม.หรือมี พื้นที่คสล.น้อยกว่า 3,850 ตรม.	200,100	200,100	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่10 สาย เสียบลำห้วยยางนาดี -คุ่ม บ้านโคก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 -5.50ม. ยาว 715 ม. หนา 0.10 ม.หรือมี พื้นที่คสล.น้อยกว่า 3,122.50 ตรม.	164,000	164,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
14	โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่10 สายคุ้มโคก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 155 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล. น้อยกว่า 930 ตรม.	98,000	98,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่10 สายถ้ำม่วง	ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 ม.ยาว 490 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อย กว่า 1,960 ตรม.	175,400	175,400	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่12 สายคลองไม้ตาย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 387 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ค สล.น้อยกว่า 1,548 ตรม.	87,200	87,200	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองช่าง

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 5 การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
1	โครงการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดปัญหาและ อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	10,240	10,240	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดงานวัดเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้เด็ก กล้าแสดงออก	69,700	69,700	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เพื่อ พัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาของศูนย์เด็ก เล็กตำบลชึบ	36,000	36,000	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชึบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแรงงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 5 การพัฒนาด้าน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการ รายงาน		ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ ได้	6 เดือน	รอบ ปี 67		
4	โครงการบริหารจัดการ ขยะในชุมชน โรงเรียน/วัด	เพื่อลดปัญหาการบริหาร จัดการขยะในชุมชน	4,900	4,900	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
5	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้าง ความ ปลอดภัย ของ สมานฉันท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้เด็ก กล้าแสดงออกและ กิจกรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	32,740	32,740	0		√		√		1ต.ค.66-31 มี.ค.67	กองการศึกษาฯ
6	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ตำบลชึบน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ/กิจกรรม เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	99,200	99,200	0		√		√		1-30ก.พ. 67	กองการศึกษาฯ
7	โครงการร่วมงานประเพณี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ พญาแลและงานบุญลอม ข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ของดี บ้านเขว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ให้เด็ก กล้าแสดงออกและ กิจกรรมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	120,000	120,000	0		√		√		1-30 ก.พ. 67	กองการศึกษาฯ

